

گزارش پروژه سینا او ۲ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ براساس برنامه زمان بندی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲

مشخصات پروژه

زیربنا	تعداد طبقات	نوع اسکلت	تعداد واحد اقامتی	تعداد واحد تجاری	تعداد واحد اداری	تعداد آموزشی	فرهنگی / مذهبی
			مترائز	مترائز	مترائز	مترائز	مترائز
۲۲۰۰۰ مترمربع	۸ طبقه	بتنی	۹۹ واحد	-	-	-	-
			۱۳۰۴۷				

تاریخ وقایع مهم پروژه

شروع پروژه	اتمام فونداسیون	اتمام اسکلت	اتمام دیوارچینی	اتمام گچ و خاک	اتمام تاسیسات مکانیک	اتمام تاسیسات برق	اتمام نازک کاری
۹۸/۰۷/۰۱	۹۸/۰۸/۳۰	۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱			
پیشرفت فیزیکی		انحراف از برنامه جبرانی		میانگین نیروی انسانی		توضیحات	
طبق برنامه جبرانی	واقعی	به درصد	به روز	دوره جاری	دوره گذشته	پیشرفت ماهانه در این دوره ۵ درصد می باشد .	
۹۳.۵	۸۴.۵	۹	۰	۱۰۰	۹۰		

رئوس فعالیت های اجرا شده

شرح فعالیت جاری	درصد پیشرفت	درصد پیشرفت	پیشرفت دوره	پیشرفت دوره
	واقعی	طبق برنامه	واقعی	طبق برنامه
خاکبرداری و اجرای اسکلت بتنی	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰
اجرای سفت کاری طبقات	۱۰۰	۱۰۰	۱	۰
اجرای تاسیسات مکانیک	۹۰	۹۳	۴	۵
اجرای تاسیسات برقی	۵۸	۶۰	۷	۹
اجرای نازک کاری	۷۴	۸۳	۹	۹

فعالیت های انجام شده در دوره یکماهه گذشته

- ۱ - ادامه نما در داخل تراسها
- ۲ - ادامه سرامیک کف لابی طبقات
- ۳ - تکمیل سفیدکاری داخل واحد ها و شروع سفیدکاری شمشیری پله
- ۴ - ادامه ساخت پنجره های دوجداره
- ۵ - ادامه سرامیک ۱۲۰*۱۲۰ در کف واحدها
- ۶ - اجرای هارد بتن در پارکینگ دوم سینا ۲ (کفسازی نهایی پارکینگ)
- ۷ - ادامه سیم کشی داخل واحدها و نصب کلید و پریز
- ۸ - ادامه سرامیک بدنه لابی در طبقات
- ۹ - ادامه سنگ کف پله ها
- ۱۰ - ادامه نصب درب و ریل اسانسورها
- ۱۱ - عایق کاری لوله های فن کویلها

نمودار پیشرفت فیزیکی برنامه زمان بندی پروژه سینا ۱-۲

