

گزارش پروژه سینا ۳ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ براساس برنامه زمان بندی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۱۹

مشخصات پروژه

زیربنا	تعداد طبقات	نوع اسکلت	تعداد واحد اقامتی	تعداد واحد تجاری	تعداد واحد اداری	تعداد آموزشی	فرهنگی / مذهبی
			مترائز	مترائز	مترائز	مترائز	مترائز
۱۳۵۰۰	۸ طبقه	بتنی	۵۶ واحد	-	-	-	-
			۸۲۴۰ مترمربع				

تاریخ وقایع مهم پروژه

شروع پروژه	اتمام فونداسیون	اتمام اسکلت	اتمام دیوارچینی	اتمام گچ و خاک	تاسیسات مکانیک	تاسیسات برق	نازک کاری
۹۸/۰۴/۱۵	۹۸/۰۶/۱۵	۹۹/۱۰/۱۷	۹۹/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۱			
پیشرفت فیزیکی		انحراف از برنامه جبرانی		میانگین نیروی انسانی		توضیحات	
طبق برنامه جبرانی	واقعی	به درصد	به روز	دوره جاری	دوره گذشته	پیشرفت ماهانه در این دوره	
۹۳.۲	۸۴.۴	۸.۸	۰	۷۵	۷۰	۵.۱ درصد می باشد .	

رئوس فعالیت های اجرا شده

شرح فعالیت جاری	درصد پیشرفت واقعی	درصد پیشرفت طبق برنامه	پیشرفت دوره واقعی	پیشرفت دوره طبق برنامه
خاکبرداری و اجرای اسکلت بتنی	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰
اجرای سفت کاری طبقات	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰
اجرای تاسیسات مکانیک	۸۹	۹۱	۴	۵
اجرای تاسیسات برقی	۵۷	۶۱	۸.۵	۱۰
اجرای نازک کاری	۷۴	۸۲	۱۰	۹

فعالیت های انجام شده در دوره یک ماه گذشته

- ۱- ادامه نما در قسمت تراسها
- ۲- اجرای هارد بتن در پارکینگ دوم (کفسازی نهایی پارکینگ)
- ۳- ادامه سیم کشی داخل واحدها و نصب کلید و پریزها
- ۴- شروع ساخت پنجره های دوجداره
- ۵- تکمیل سرامیک بدنه راه پله ها
- ۶- تکمیل سرامیک بدنه سرویسهای بهداشتی ، حمام و مستر
- ۷- تکمیل سرامیک بدنه لابی طبقات
- ۸- اجرای سنگ پله ها
- ۹- ادامه سفید کاری داخل واحدها و سقف پارکینگ ها و شمشیری پله ها
- ۱۰- اجرای عایق لوله های فن کویل
- ۱۱- شروع ساخت و نصب نرده های فلزی راه پله ها

نمودار پیشرفت واقعی و طبق برنامه پروژه سینا ۳

