

گزارش پروژه سینا ۴ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ براساس برنامه زمان بندی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

مشخصات پروژه

زیربنا	تعداد طبقات	نوع اسکلت	تعداد واحد اقامتی	تعداد واحد تجاری	تعداد واحد اداری	تعداد آموزشی	فرهنگی / مذهبی
			مترائز	مترائز	مترائز	مترائز	مترائز
۲۶۵۰۰	۹ طبقه	بتنی	۹۵ واحد	۱۱ واحد	-	-	-
			۱۳۰۰۰	۱۳۸۵ مترمربع			

تاریخ وقایع مهم پروژه

شروع پروژه	اتمام فونداسیون	اتمام اسکلت	اتمام دیوارچینی	اتمام گچ و خاک	اتمام تاسیسات مکانیک	اتمام تاسیسات برق	اتمام نازک کاری
۹۸/۰۷/۰۱	۹۸/۰۸/۳۰	۹۹/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۰			
پیشرفت فیزیکی		انحراف از برنامه جبرانی		میانگین نیروی انسانی		توضیحات	
طبق برنامه جبرانی	واقعی	به درصد	به روز	دوره جاری	دوره گذشته	پیشرفت ماهانه در این دوره ۵ درصد می باشد .	
۹۱	۸۲	۹	۰	۱۶۳	۱۵۵		

رئوس فعالیت های اجرا شده

شرح فعالیت جاری	درصد پیشرفت واقعی	درصد پیشرفت طبق برنامه	پیشرفت دوره واقعی	پیشرفت دوره طبق برنامه
خاکبرداری و اجرای اسکلت بتنی	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰
اجرای سفت کاری طبقات	۱۰۰	۱۰۰	۱	۰
اجرای تاسیسات مکانیک	۸۵	۸۸	۴	۵
اجرای تاسیسات برقی	۵۷	۶۱	۱۰	۱۰
اجرای نازک کاری	۶۹	۸۰	۹	۱۰

فعالیت های انجام شده در دوره یک ماه گذشته

- ۱ - ادامه نما در ضلع شمالی و شرقی و جنوبی در محل تراسها
- ۲ - تکمیل سرامیک دیوار سرویسهای بهداشتی و حمام و آشپزخانه
- ۳ - ادامه سرامیک ۱۲۰*۱۲۰ سانتی متر در کف واحدها
- ۴ - ادامه سرامیک بدنه راه پله ها
- ۵ - شروع سرامیک ۱۲۰*۱۲۰ سانتی متر در کف لابی طبقات
- ۶ - ادامه سنگ کف دستگاه پله
- ۷ - ادامه سرامیک بدنه لابی طبقات
- ۸ - ادامه سفید کاری داخل واحدها
- ۹ - شروع ساخت و نصب نرده های دستگاه پله
- ۱۰ - ادامه سیم کشی داخل واحدها و نصب کلید و پریز
- ۱۱ - ادامه سفیدکاری سقف پارکینگ ها

نمودار پیشرفت برنامه زمان بندی پروژه سینا ۴

