

گزارش پروژه سینا ۲ تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مشخصات پروژه

زیربنا	تعداد طبقات	نوع اسکلت	تعداد واحد اقامتی	تعداد واحد تجاری	تعداد واحد اداری	تعداد آموزشی	فرهنگی / مذهبی
مترمربع	طبقه	بتنی	مترائز	مترائز	مترائز	مترائز	مترائز
۲۲۰۰۰	۸	بتنی	۹۹ واحد	-	-	-	-
			۱۳۰۴۷				

تاریخ وقایع مهم پروژه

شروع پروژه	اتمام فونداسیون	اتمام اسکلت	اتمام دیوارچینی	اتمام گچ و خاک	اتمام تاسیسات مکانیک	اتمام تاسیسات برق	اتمام نازک کاری
۹۸/۰۷/۰۱	۹۸/۰۸/۳۰	۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱			
پیشرفت فیزیکی		انحراف از برنامه جبرانی		میانگین نیروی انسانی		توضیحات	
طبق برنامه جبرانی	واقعی	به درصد	به روز	دوره جاری	دوره گذشته	پیشرفت ماهانه در این دوره ۴.۵ درصد می باشد.	
۹۸.۵	۹۲	۶.۵	۰	۹۵	۱۰۰		

رئوس فعالیت های اجرا شده

شرح فعالیت جاری	درصد پیشرفت واقعی	درصد پیشرفت طبق برنامه	پیشرفت دوره واقعی	پیشرفت دوره طبق برنامه
خاکبرداری و اجرای اسکلت بتنی	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰
اجرای سفت کاری طبقات	۱۰۰	۱۰۰	۱	۰
اجرای تاسیسات مکانیک	۹۲	۹۵	۲	۲
اجرای تاسیسات برقی	۷۴	۷۹	۸	۱۰
اجرای نازک کاری	۸۷	۹۰	۹	۷

فعالیت های انجام شده در دوره یکماهه گذشته

- ۱ - ادامه نما در داخل تراسها و نصب فلاشینگ های پنجره
- ۲ - ادامه سرامیک کف لابی طبقات
- ۳ - شروع سنگ اسلب بدنه لابی همکف
- ۴ - شروع کلاف کاری داخل واحدها
- ۵ - ادامه ساخت و نصب پنجره های دوجداره
- ۶ - ادامه سرامیک ۱۲۰*۱۲۰ در کف واحدها
- ۷ - اجرای هارد بتن در پارکینگ اول سینا ۲ (کفسازی نهایی پارکینگ)
- ۸ - ادامه سیم کشی داخل واحدها و نصب کلید و پریز
- ۹ - ادامه سرامیک بدنه لابی در طبقات
- ۱۰ - ادامه سنگ کف پله ها
- ۱۱ - ادامه نصب درب و ریل اسانسورها
- ۱۲ - خرید مخازن آب و پمپهای موتورخانه
- ۱۳ - شروع نصب دربهای ورودی و دودبند

نمودار پیشرفت فیزیکی برنامه بندی پروژه سینا ۱-۲

