

گزارش پروژه سینا ۳ تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مشخصات پروژه

زیربنا	تعداد طبقات	نوع اسکلت	تعداد واحد اقامتی	تعداد واحد تجاری	تعداد واحد اداری	تعداد آموزشی	فرهنگی / مذهبی
متر	متر	متر	متر	متر	متر	متر	متر
۱۳۵۰۰	۸ طبقه	بتنی	۵۶ واحد	-	-	-	-
			۸۲۴۰ مترمربع				

تاریخ وقایع مهم پروژه

شروع پروژه	اتمام فونداسیون	اتمام اسکلت	اتمام دیوارچینی	اتمام گچ و خاک	تاسیسات مکانیک	تاسیسات برق	نازک کاری
۹۸/۰۴/۱۵	۹۸/۰۶/۱۵	۹۹/۱۰/۱۷	۹۹/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۱			
پیشرفت فیزیکی		انحراف از برنامه جبرانی		میانگین نیروی انسانی		توضیحات	
طبق برنامه جبرانی	واقعی	به درصد	به روز	دوره جاری	دوره گذشته	پیشرفت ماهانه در این دوره	
۹۸	۹۲.۵	۵.۵	۰	۸۱	۷۵	۴.۵ درصد می باشد .	

رئوس فعالیت های اجرا شده

شرح فعالیت جاری	درصد پیشرفت واقعی	درصد پیشرفت طبق برنامه	پیشرفت دوره واقعی	پیشرفت دوره طبق برنامه
خاکبرداری و اجرای اسکلت بتنی	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰
اجرای سفت کاری طبقات	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰
اجرای تاسیسات مکانیک	۹۳	۹۷	۴	۶
اجرای تاسیسات برقی	۷۱	۸۸	۹	۱۲
اجرای نازک کاری	۸۷	۹۵	۱۰	۱۰

فعالیت های انجام شده در دوره یک ماه گذشته

۱ - ادامه نما در قسمت تراسها
۲ - اجرای هارد بتن در پارکینگ اول (کفسازی نهایی پارکینگ)
۳ - ادامه سیم کشی داخل واحدها و نصب کلید و پریزها
۴ - شروع ساخت پنجره های دوجداره
۵ - شروع کلاف کاری داخل واحدها
۶ - تکمیل سرامیک بدنه سرویسهای بهداشتی ، حمام و مستر
۷ - تکمیل سرامیک بدنه لابی طبقات
۸ - اجرای سنگ پله ها
۹ - ادامه سفید کاری داخل واحدها و سقف پارکینگ ها و شمشیری پله ها
۱۰ - اجرای عایق لوله های فن کویل
۱۱ - شروع ساخت و نصب نرده های فلزی راه پله ها
۱۲ - شروع نصب دربهای ضد سرقت و دودبند

