

## گزارش پروژه سینا ۴ تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

### مشخصات پروژه

زیربنا	تعداد طبقات	نوع اسکلت	تعداد واحد اقامتی	تعداد واحد تجاری	تعداد واحد اداری	تعداد آموزشی	فرهنگی / مذهبی
			مترائز	مترائز	مترائز	مترائز	مترائز
۲۶۵۰۰	۹ طبقه	بتنی	۹۵ واحد	۱۱ واحد	-	-	-
			۱۳۰۰۰	۱۳۸۵ مترمربع			

### تاریخ وقایع مهم پروژه

شروع پروژه	اتمام فونداسیون	اتمام اسکلت	اتمام دیوارچینی	اتمام گچ و خاک	اتمام تاسیسات مکانیک	اتمام تاسیسات برق	اتمام نازک کاری
۹۸/۰۷/۰۱	۹۸/۰۸/۳۰	۹۹/۱۱/۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۰			
پیشرفت فیزیکی		انحراف از برنامه جبرانی		میانگین نیروی انسانی		توضیحات	
طبق برنامه جبرانی	واقعی	به درصد	به روز	دوره جاری	دوره گذشته	پیشرفت ماهانه در این دوره ۴.۵ درصد می باشد .	
۹۷	۹۰	۷	۰	۱۴۵	۱۶۳		

### رئوس فعالیت های اجرا شده

شرح فعالیت جاری	درصد پیشرفت واقعی	درصد پیشرفت طبق برنامه	پیشرفت دوره واقعی	پیشرفت دوره طبق برنامه
خاکبرداری و اجرای اسکلت بتنی	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰
اجرای سفت کاری طبقات	۱۰۰	۱۰۰	۱	۰
اجرای تاسیسات مکانیک	۸۹	۹۳	۴	۵
اجرای تاسیسات برقی	۷۱	۷۸	۸	۱۰
اجرای نازک کاری	۸۳	۹۱	۱۰	۱۱

### فعالیت های انجام شده در دوره یک ماه گذشته

- ۱ - ادامه نما در ضلع شمالی و شرقی و جنوبی در محل تراسها و شروع نصب فلاشینگ ها
- ۲ - تکمیل سرامیک دیوار سرویسهای بهداشتی و حمام و اشیخانه
- ۳ - ادامه سرامیک ۱۲۰\*۱۲۰ سانتی متر در کف واحد ها
- ۴ - شروع کلاف کاری داخل واحدها
- ۴ - ادامه سرامیک بدنه راه پله ها
- ۵ - شروع سرامیک ۱۲۰\*۱۲۰ سانتی متر در کف لابی طبقات
- ۶ - ادامه سنگ کف دستگاه پله
- ۷ - ادامه سرامیک بدنه لابی طبقات
- ۸ - ادامه سفید کاری داخل واحدها
- ۹ - شروع ساخت و نصب نرده های دستگاه پله
- ۱۰ - ادامه سیم کشی داخل واحدها و نصب کلید و پریز
- ۱۱ - شروع نصب دربهای ورودی و دودبند
- ۱۲ - ادامه سفیدکاری سقف پارکینگ ها

## نمودار پیشرفت برنامه زمان بندی پروژه سینا ۴

